



**FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2016)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.**

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS.
LOCALIDAD: CHICOASEN (BARRIO DOS BOCAS)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
RUBRO: AYS.- AGUA Y SANEAMIENTO.
PROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
SUB-PROG: R.- REHABILITACION.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL:

NUMERO DE OBRA: 029-03-0002.

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M		F.I.S.M		F.I.S.M	
BENEFICIARIO	\$287,255.42	BENEFICIARIO	\$287,255.42	BENEFICIARIO	\$0.00
TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00	TOTAL	\$0.00
TOTAL	\$287,255.42	TOTAL	\$287,255.42	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO.

Descripcion de la Obra

REHABILITACION DE 108.48 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA REFORZADA DE 2" DE DIAMETRO. REHABILITACION DE 108.48 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA REFORZADA DE 4" DE DIAMETRO PARA 36 TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES, ASI COMO ACARREOS.

Numero de Contrato
DOHAC/FISM/002/2016



SECRETARIA MUNICIPAL

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio
Programado real 08 DE AGOSTO DE 2016.
31 DE AGOSTO DE 2016.

Avances

Fisico: 100 %
Financiero: 100 %

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

Fotografia de Obra Terminada



**2013-2018
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL**



**2015-2018
SINDICATURA MUNICIPAL**