



**FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2016)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.**



TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018

[Handwritten signature]

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS. No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL:
 LOCALIDAD: CHICOASEN (BARRIO DOLORES)
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.
 RUBRO: URB.- URBANIZACION.
 PROGRAMA: CALLE (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)
 SUB-PROG: R.- REHABILITACION. NUMERO DE OBRA: 029-03-006.



2015-2018
SINDICATURA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$528,682.74	F.I.S.M	\$528,682.74	F.I.S.M	\$0.00
BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00
TOTAL	\$528,682.74	TOTAL	\$528,682.74	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO.

Descripcion de la Obra
 DEMOLICION DE 448.93 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO; EXCAVACION A MANO DE 103.32 M3 EN TERRENO TIPO "B" Y "C"; 87.58 M3 DE RELLENO CON MATERIAL MEJORADO; 200.55 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 SECCION 15x20x40 CMS; 437.88 M2 DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES; 12.28 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA ACABADO COMUN Y ACARREO EN CAMION DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIONES.

Numero de Contrato
 DOHAC/FISM/006/2016

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio
 Programado real 29 DE AGOSTO DE 2016.
 29 DE OCTUBRE DE 2016.

Avances

Fisico: 100 %
 Financiero: 100 %



2015-2018
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
[Handwritten signature]

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

Fotografia de Obra Terminada



2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL