



**FICHA TECNICA DE OBRA ( F.I.S.M. - 2016)  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.**

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS. No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: \_\_\_\_\_  
 LOCALIDAD: CHICOASEN (BARRIO MIRADOR)  
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION  
 RUBRO: URB.- URBANIZACION.  
 PROGRAMA: MURO DE CONTENCION  
 SUB-PROG: C.- CONSTRUCCION NUMERO DE OBRA: 029-03-010.

**Situacion Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$550,616.04	F.I.S.M	\$550,616.04	F.I.S.M	\$0.00
RFNFFICIARIO	\$0.00	RFNFFICIARIO	\$0.00	RFNFFICIARIO	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$550,616.04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$550,616.04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: CONTRATO.**

**Descripcion de la Obra** CONSTRUCCION DE 167.59 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE, INCLUYENDO DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA EN MAL ESTADO; EXCAVACION EN TERRENO TIPO B Y TIPO C, PLANTILLA DE CONCRETO F' C= 100 KG/CM2; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, ACARREOS Y REPOSICION DE 92.57 M2 DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR.  
**Numero de Contrato** DOHAC/FISM/001/2016

**Periodo de Ejecucion**  
 Fecha de Inicio  
 Programado real 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  
 31 DE OCTUBRE DE 2016.

**Avances**  
 Fisico: 100 %  
 Financiero: 100 %

**Convenios Modificatorios**

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

**Observaciones**

**Fotografia de Obra Terminada**



2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL



2015-2018

SENDICATURA MUNICIPAL



2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL



2015-2018

OBRAS PÚBLICAS