

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS EJERCICIO: 2017

CFO
CLAVE MPAL: 29
FECHA: 28/11/2017
HOJA: 1 DE 6
MES: noviembre

292017MFI5052811

DATOS GENERALES

MUNICIPIO : CHICOASÉN **LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL
NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS MANGUITOS
CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 2-2-3-AS-09-05-FIS05-6143-010900-0001-EA **NUM. DE OBRA, PROYECTO O ACCIÓN:** FIS05
PROGRAMA : AS - AGUA Y SANEAMIENTO **SUBPROGRAMA:** 09 - RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

SITUACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO DEVENGADO		SALDO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	\$430,879.11	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	\$430,879.11	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	\$0.00
TOTAL:	\$430,879.11	TOTAL:	\$430,879.11	TOTAL:	\$0.00

Modalidad de Ejecución: **CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA / ORDEN DE TRABAJO / DISTINTO DE OBRA PÚBLICA**

GEORREFERENCIACION		PERIODO DE EJECUCIÓN				AVANCE			
LATITUD INICIO	LONGITUD INICIO	PROGRAMADO		REAL		FÍSICO		FINANCIERO	
16.575351	-93.060443	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	100 %		100.00 %	
16.575351	-93.060443	11/09/2017	31/10/2017	11/09/2017	31/10/2017				
NÚMERO DE CONTRATO		CONVENIOS MODIFICATORIOS				METAS		BENEFICIARIOS	
DOHAC/FISM/005/2017		TIPO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA	CANT.
CONTRATISTA O PROVEEDOR		CONTRATO				RED DE AGUA	1.00	VIVIENDA	20.00
ECM020122P70 - ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA SA DE CV		DIFERIDO							
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		AMPLIACIÓN DE PLAZO							
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS MANGUITOS CONSISTENTE EN: REHABILITACIÓN DE 243 ML. DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA REFORZADA DE 2" DE DIÁMETRO PARA 29 TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA ACABADO COMUN, CONCRETO EN CALLES, ASI COMO ACARREOS		OBSERVACIONES							
		**POR AJUSTE AL PRESUPUESTO SE DEJA PENDIENTE POR COBRAR \$2.62							



2015-2018
TESORERIA MUNICIPAL

CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
--	---------------	---------------------	-----------------	------------------

A1010 PRELIMINARES

1101000041

TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; METRO CUADRADO 247.03 \$10.74 \$2,653.10
 INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL 1101000041: \$2,653.10

TOTAL A1010 PRELIMINARES : \$2,653.10

LIC. BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUANA ESTRADA GUTIERREZ
 NOMBRE Y FIRMA
 2015-2018 SINDICO
 SINDICATURA MUNICIPAL

ING. CARMELO LOPEZ GOMEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 2015-2018 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARMELINO HERNANDEZ GUTIERREZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 117100 M.N.)
 ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE TABULADOR DE AGUA POTABLE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 DE FECHA: 01/07/2013

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS