

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICOASEN CHIAPAS.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
2015 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL
2015-2018

CONCENTRADO DE VOLUMENES		OBRA:		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	
ESTIMACION NO : 01 (UNO FINIQUITO)		CONTRATO No. DOHAC/FISM005/2017		MONTO DEL CONTRATO 5430,879.11	
PERIODO DE EJECUCION: DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017		LOCALIDAD: CHICOASEN (BARRIO LOS MANGUITOS)		MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS.	
FECHA DE ELABORACION: 07/NOVIEMBRE/2017		CONTRATISTA: ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA, S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO Y TÉRMINO: INICIO: 11/SEPTIEMBRE/2017 TÉRMINO: 31/OCTUBRE/2017	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PROYEC.	ESTIMACIONES		DIFERENCIA	VOLUMEN ACUMULADO	P.U.	IMPORTE	
				01 (UNO FINIQ.)	(+)					
LINEA DE CONDUCCION										
A1010	Preliminares									
1101000041	Trazo y nivelación exclusivamente en calles. Incluye: herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2.	234.90	247.0279		12.1279	247.0279	\$8.95	2,210.90	
A1011	Excavación en zanja									
1011000130	Excavación a mano para zanjas en material "p" en seco. Incluye: alije extracción del material, amace o limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaños verticales para su extracción y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería. De 0.00 a 2.00 m de profundidad. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	41.60	21.06		20.54	21.06	\$172.86	\$3,640.43	
1011000160	Excavación con máquina para zanjas en material "p" en seco, alije y extracción del material, amace o limpieza de plantilla y taludes, remoción, carga a camión a un lado de la zanja. Incluye: conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	46.44	137.67		91.23	137.67	\$34.38	\$4,733.09	
								IMPORTE HOJA No. 01	\$10,584.42	
								IMPORTE ACUMULADO	\$10,584.42	

Estructuras y Construcciones
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA
S.A. DE C.V.
R.F.C. ECOM20122P70
REG. CONTRALORIA DEL ESTADO CG130,
PRIVADA 15 PONIENTE SUR No. 897
COL. XAMAIPAK
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel y Fax 01 961 61 397 05

ING. ALFONSO ABRAHAM NAJERA CAMERAS
ADMINISTRADOR UNICO
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA, S.A. DE C.V.

ING. GARMENIO HERNANDEZ GUTIERREZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISÓ Y AUTORIZÓ

2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL

2015-2018
TESORERÍA MUNICIPAL

2015-2018
SINDICATURA MUNICIPAL