



2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN, CHIAPAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

2015 - 2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

1. - NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS

NUMERO DE CONTRATO: DOHAC/FISM/006/2017

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. HORA: 09:00 HRS.

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA, S. A. DE C. V.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2017.

METAS DEL CONTRATO:



2015-2018
SINDICATURA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

2015-2018
TESORERIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MINA
S. A. DE C. V.
R F C EC020922P70
REG. IMSS A09-30286 10
REG. CONTADORIA DEL ESTADO CG1304
PRIVADA 18 PONIENTE SUR No. 897
COL. XAMALIPAK
Tel y Fax: 01 961 61 50** 00
Tuxtla Gutiérrez, Chi.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CHICOASEN (BARRIO LOS MANGUITOS), MUNICIPIO DE CHICOASEN, CHIAPAS.

PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO: DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA REAL DE INICIO DE OBRA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

FECHA REAL DE TERMINACION DE OBRA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017

2. - TRABAJOS EJECUTADOS

2. 1- METAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO:

REHABILITACION DE 205.00 ML. DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO PARA 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", RELLENOS, ACARREOS, CONCRETO EN CALLES F=C=200 KG/CW2. Y 4 POZOS DE VISITA

2. 2- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTARON Y QUE SE RECEPCIONAN:

REHABILITACION DE 162.80 ML. DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO PARA 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", RELLENOS, ACARREOS, CONCRETO EN CALLES F=C=200 KG/CW2. Y 4 POZOS DE VISITA



2015-2018
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.- IMPORTE CONTRACTUAL Y DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

3. 1 - MONTO DEL CONTRATO: \$486,694.66 (CUATROCIENTOS COCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.), IVA INCLUIDO
3. 2 - MONTO DEL ANTIPO O TORGADO: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

3. 3 - MONTO Y FECHA DEL CONVENIO : NO HUBO

4.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

4. 1 - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA SEGUN CONTRATO: INICIO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 TERMINO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017
4. 2 - PLAZO DE EJECUCION SEGUN DIFERIMIENTO: INICIO: _____ TERMINO: _____
4. 3 - PLAZO DE EJECUCION SEGUN SUSPENSIÓN DE LA OBRA: INICIO: _____ TERMINO: _____
4. 4 - PLAZO DE EJECUCION SEGUN CONVENIO: INICIO: _____ TERMINO: _____
4. 5 - PLAZO DE EJECUCION REAL DE LA OBRA: INICIO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 TERMINO: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017

5.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

NO.	PERIODO	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE SIN IVA	AMORTIZACION DE ANTIPO	No. DE FACTURA
01 (UNO FINIQUITO)	DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$486,694.66	\$419,538.50	\$0.00	0006

ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO POR UN IMPORTE DE: \$0.00 CON I.V.A

ESTIMACION PENDIENTE DE AUTORIZAR POR UN IMPORTE DE: \$0.00 CON I.V.A

6.- ENTREGA DE PLANOS CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION FINAL

EN ESTE ACTO SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FINICIO DE LA OBRA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO AL C. ING. CARMELINO HERNANDEZ GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA OBRA.

MIMA
Estructuras y Construcciones
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES MIMA S.A. DE C.V.
R.F.C. ECM029123P70
REG. IBERO 488-30266 16
REG. CONTADORIA DEL ESTADO CO
PRIVADA 16 PONIENTE SUR No. 67
COL. KAMAIKAPAK
Tel y Fax 01 909 01 50 00
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
MUNICIPAL
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018