



2015-2018



ING. ERACLIO MORALES VILLARRIEL
 SECRETARIO MUNICIPAL
 R.F.C. MOV87081966V4; CURP: MOV8708196628103; R.T.E.C. No.: CMCCCH/014; INSS: R2010381100
 C.P. 29898; TEL. (044) 961 287 43 10, 961 121 10 11; TEL. GRUPO: 914 596 49 07; EMAIL: smvill@chicomilco.gob.mx



2015-2018

SENDERIA MUNICIPAL



2015-2018
 OBRAS PUBLICAS
 MUNICIPAL



2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

OSPE	REHABILITACION DE RED DE ALICANTRIADO SANITARIO	FECHA DE ELABORACION	15 DE AGOSTO DEL 2017
LOCALIDAD:	CHICOMILCO (CALLE 15 DE AGOSTO)	PERIODO DE EJECUCION	DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2017
MUNICIPIO:	CHICOMILCO, CHIAPAS	ESTIMACION N°:	UNICA EJECUCION
CONTRATO N°:	DOHAC/FS/MD/04/2017		

CONTRATO	CONCEPTO	UNIDAD	VOL. PROYECTO	VOLUMENES DE ESTIMACION		DIF.	P.L.	MONTOS ESTIMACIONES		ABERTOS (+)	CIERRES (-)
				UNICA EJECUCION	TOTAL			1	TOTAL		
A191	PRELIMINARES (TUBERIAS Y POCOS)										
139600033	TRAZO Y CORTE HASTA 5 CENTIMETROS DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HERRALLICO INCLUYE 2 LINEAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M ²	158.80	244.00	244.00	84.50	\$ 07.08	\$ 21,424.84	\$ 21,424.84	\$ 7,366.57	
A191	REPARTIDA DE PAQUETOS DE CONCRETO A MANO INCLUYE CORTA DEL MATERIAL A CAMION Y ACERDO EN TER. TER. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M ³	18.81	17.82	17.82	1.21	\$ 468.43	\$ 8,347.43	\$ 8,347.43	\$ 568.80	
A191	EXCAVACION EN ZANJAS										
1011000130	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMOCIE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPLACOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 DE PROFUNDIDAD INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M ³	140.32	136.87	136.87	4.65	\$ 172.88	\$ 23,461.82	\$ 23,461.82	\$ 803.80	
1011000170	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL, AMOCIE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPLACOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 DE PROFUNDIDAD INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M ³	35.08	56.14	56.14	23.06	\$ 281.51	\$ 18,387.00	\$ 18,387.00	\$ 6,481.82	
A12182	SIN EMBT. DE TUBERIA DE PVC										
1121000323	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO /ALICANTRIADO DE 2" DE DIAM. SANITARIO Y TUBERIA DE 2" DE DIAM. SANITARIO PARA MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		123.90	122.00	122.00	1.50	\$ 398.78	\$ 48,773.16	\$ 48,773.16	\$ 598.57	

ELABORO
ING. ERACLIO MORALES VILLARRIEL
 SECRETARIO MUNICIPAL
 R.F.C. MOV87081966V4; CURP: MOV8708196628103; R.T.E.C. No.: CMCCCH/014; INSS: R2010381100
 C.P. 29898; TEL. (044) 961 287 43 10, 961 121 10 11; TEL. GRUPO: 914 596 49 07; EMAIL: smvill@chicomilco.gob.mx

Va. Br.
ING. LUCAS R. LOPEZ GOMEZ
 DIRECTOR DE OBRAS

REVISO
ING. CARLETO GONZALEZ HURTADO
 SUPERVISOR DE OBRAS

000288