



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2017)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_ 2017

MUNICIPIO: CHICOASÉN, CHIAPAS.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: MCC/DOPM/FISM-004/2017

LOCALIDAD: CHICOASEN (CALLE 15 DE AGOSTO).

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE AGOSTO.

NUMERO DE OBRA: OFIS1

CLASIFICACIÓN DE PROYECTO: AYS - AGUA Y SANEAMIENTO.

SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 14 - RED DE ALCANTARILLADO.

Situación Financiera

| INVERSIÓN PROGRAMADA | | INVERSIÓN EJERCIDA | | SALDO | |
|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|
| F.I.S.M 2017 | \$349,172.91 | F.I.S.M 2017 | \$349,172.91 | F.I.S.M 2017 | \$0.00 |
| APORTACIÓN | \$0.00 | APORTACIÓN | \$0.00 | APORTACIÓN | \$0.00 |
| TOTAL | \$349,172.91 | TOTAL | \$349,172.91 | TOTAL | \$0.00 |

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripcion de la Obra

REHABILITACION DE 122.00 ML DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO PARA 1 DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO, REPOSICION DE CONCRETO, RELLENOS, ACARREOS Y 5 POZOS DE VISITA.

Numero de Contrato

DOHAC/FISM/004/2017

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Programado real {
 Fecha de Inicio: 03 DE JULIO DE 2017
 Fecha de Termino: 14 DE AGOSTO DE 2017

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Convenios Modificatorios

| Tipo | Importe | Inicio | Termino |
|---------------------|---------|--------|---------|
| Contrato | | | |
| Diferido | | | |
| Ampliacion de Plazo | | | |

Observaciones

ESTE MONTO TOTAL SE TOMÓ DE ECONOMIAS DEL FAIS 2015 \$340,000.00 Y FISM 2016 \$9,172.91

Fotografia Terminada

