



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2017)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_ 2017

MUNICIPIO: CHICOASÉN, CHIAPAS.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: MCC/DOPM/FISM-005/2017

LOCALIDAD: (BARRIO LOS MANGUITOS) CABECERA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.

NUMERO DE OBRA: FISM05

CLASIFICACIÓN DE PROYECTO: PROGRAMA AS - AGUA Y SANEAMIENTO.

SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 09 - RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M 2017	\$430,879.11	F.I.S.M 2017	\$430,879.11	F.I.S.M 2017	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$430,879.11	TOTAL	\$430,879.11	TOTAL	\$0.00



Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS MANGUITOS CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 243 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA REFORZADA DE 2" DE DIAMETRO PARA 29 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES, MURO DE PIEDRA BRAZA, LIMPIA, ACABADO COMUN. CONCRETO EN CALLES, ASI COMO ACARREOS.

Numero de Contrato

DOHAC/FISM/005/2017


Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Programado real {
 Fecha de Inicio: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 Fecha de Termino: 31 DE OCTUBRE DE 2017



Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

Fotografia Terminada

