



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2017)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_ 2017

MUNICIPIO: CHICOASÉN, CHIAPAS.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: MCC/DOPM/FISM-007/2017

LOCALIDAD: (BARRIO LOS MANGUITOS) CABECERA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDARULICO.

NUMERO DE OBRA: FISM07

CLASIFICACIÓN DE PROYECTO: PROGRAMA UR - URBANIZACION.

SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 09 - CALLES.

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M 2017	\$1,064,692.76	F.I.S.M 2017	\$1,064,692.76	F.I.S.M 2017	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,064,692.76	TOTAL	\$1,064,692.76	TOTAL	\$0.00



Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS MANGUITOS CALLE VILLITA CONSISTENTE EN: PAVIMENTACION DE 1124.93 M2 DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO F^oC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: 441.85 ML DE CONCRETO F^oC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., EXCAVACIONES EN MATERIAL TIPO B Y C, RELLENOS CON MATERIAL MEJORADO Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. ASI COMO ACARREOS.

Numero de Contrato

DOHAC/FISM/007/2017


Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Programado real {
 Fecha de Inicio: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 Fecha de Termino: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

Fotografia Terminada

