



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2017)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_ 2017

MUNICIPIO: CHICOASÉN, CHIAPAS.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: MCC/DOPM/FISM-009/2017

LOCALIDAD: (BARRIO SAN ANTONIO) CABECERA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

NUMERO DE OBRA: FISM09

CLASIFICACIÓN DE PROYECTO: PROGRAMA AS - AGUA Y SANEAMIENTO.

SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 14 - RED DE ALCANTARILLADO.

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M 2017	\$502,115.01	F.I.S.M 2017	\$502,115.01	F.I.S.M 2017	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$502,115.01	TOTAL	\$502,115.01	TOTAL	\$0.00



Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO CONSISTENTE EN: AMPLIACION DE 165.80 ML DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO, PARA 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO B Y C, RELLENOS, ACARREOS, REPOSICION DE CONCRETO F^c=200 KG/CM2 Y 7 POZOS DE VISITA; ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA.

Numero de Contrato

DOHAC/FISM/009/2017

Numero de Diotamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%


Periodo de Ejecucion

Programado real

Fecha de Inicio
21 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha de Termino
29 DE DICIEMBRE DE 2017

2015-2018
SINDICATURA MUNICIPAL



Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

--

Fotografia Terminada

