



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2017)

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_ 2017

MUNICIPIO: CHICOASÉN, CHIAPAS.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: MCC/DOPM/FISM-010/2017

LOCALIDAD: (BARRIO TOSTANAL) CABECERA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE.

NUMERO DE OBRA: FISM10

CLASIFICACIÓN DE PROYECTO: AS - AGUA Y SANEAMIENTO.

SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 21 - LINEAS DE CONDUCCION.

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M 2017	\$893,987.64	F.I.S.M 2017	\$893,987.64	F.I.S.M 2017	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$893,987.64	TOTAL	\$893,987.64	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICOASEN (BARRIO TOSTANAL), MUNICIPIO DE CHICOASEN, CHIAPAS. CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 180.08 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FO.GO. DE 4" Y 907.41 ML DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA FO.GO DE 2" PARA 40 TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES, 03 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION EN LA RED DE DISTRIBUCION, REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES, ASI COMO ACARREOS.

Numero de Contrato

DOHAC/FISM/010/2017

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio

21 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha de Termino

29 DE DICIEMBRE DE 2017

Programado real

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

Fotografia Terminada



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

[Handwritten Signature]