



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.		NO DE CONTRATO: DORCO-FIN002/2017	
OBRA: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUAPOTABLE		PERIODO REAL EJECUTADO: 2 DE OCTUBRE DE 2017	
PERIODO SEGUN CONTRATO: 2 DE OCTUBRE DE 2017		ESTIMACION DEL PERIODO REAL DE 2017: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017	
PERIODO REAL DE EJECUCION: 2 DE OCTUBRE DE 2017		ESTIMACION DEL PERIODO REAL DE 2017: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017	
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 819,242.05		IMPORTE DE ANTI-CIPO: \$ 274,872.61	
IMPORTE DE ANTI-CIPO		FECHA DE ELABORACION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2017	

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS

ANDADOR JOAQUIN MIGUEL GONZALEZ ROSALES
 COL. UNIDAD CHIAPANECO DE LOS RIOS
 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
 TEL. 961-1020956.
 E-MAIL: iamchapas@gmail.com

2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

2015-2018
 SINDICATURA MUNICIPAL

2015-2018
 OFICINA DE SERVICIOS

2015-2018
 TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.L.	VOL. DE PROY.			EST. EJECUTADO			VOLUMEN EJECUTADO		IMPORTE EJECUTADO		DIF. DE PROY.		
				DE PROY.	DE PROYECTO	EST. 1	EST. 2	EST. 3	TOTAL EJECUTADO	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE		
A05	RED DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRA CIVIL	PZA	\$ 13.32	844.00	\$ 11,006.28	410.00	432.00	842.00	\$ 11,383.84	28.00						
1308000010	DESARROLLO, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE Y BANCOS, ESTABLECIENDO ELES DE REFERENCIAS INCLUIE: LIMPIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO ACARRIO DE LA MALEZA EN EL DEL TRAZO, INCLUIE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 13.32	844.00	\$ 11,006.28	410.00	432.00	842.00	\$ 11,383.84	28.00						
A1010	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS	PZA	\$ 122.96	18.28	\$ 3,158.80	18.28	6.04	24.32	\$ 4,203.96	6.04						
1010000100	EXCAVACION EN MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "E" EN SECO CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIO O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, ACARRIO HASTA 10 METROS DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PROFUNDIDAD INCLUIE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 241.22	7.93	\$ 1,888.82	7.93	2.59	10.42	\$ 2,513.51	2.59						
A1028	RELLENOS	PZA	\$ 93.31	26.11	\$ 2,498.51	1.43	1.04	2.47	\$ 230.48	23.64						
1020000223	RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUIE: AGUA PARA SU HILADAD OTINA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, INCLUIE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 1394.93	34.43	\$ 66,868.64	21.62	8.96	30.58	\$ 59,966.54	3.85						
A0604	CONCRETO F. F200 KGRS/C3 FARMACOS CON MAQUINA REVOLUCIONERA EN OBRA PARA CONCRETO EN EL BANCO MÁXIMO DEL AGREGADO SERA DE 100 LITROS LA SECRETARIA, INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MENOR, ACARRIO, MUESTREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDADOS, INCLUIE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 1394.93	34.43	\$ 66,868.64	21.62	8.96	30.58	\$ 59,966.54	3.85						
1107000043	CONCRETO F. F200 KGRS/C3 FARMACOS CON MAQUINA REVOLUCIONERA EN OBRA PARA CONCRETO EN EL BANCO MÁXIMO DEL AGREGADO SERA DE 100 LITROS LA SECRETARIA, INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MENOR, ACARRIO, MUESTREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDADOS, INCLUIE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 1394.93	34.43	\$ 66,868.64	21.62	8.96	30.58	\$ 59,966.54	3.85						
IMPORTE DE OBLA ACUMULADO				\$ 65,479.65	\$ 65,479.65			\$ 77,658.33	\$ 77,658.33							
IMPORTE DE ANTI-CIPO				\$ 274,872.61				\$ 274,872.61								

2015-2018
 TESORERIA MUNICIPAL