

0000389



# FICHA TECNICA DE OBRA ( F.I.S.M. - 2016) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.



2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS.  
 LOCALIDAD: CHICOASEN (BARRIO DOS BOCAS)  
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  
 RUBRO: AYS.- AGUA Y SANEAMIENTO.  
 PROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 SUB-PROG: R.- REHABILITACION.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL:

NUMERO DE OBRA: 029-03-0002.

### Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$287,255.42	F.I.S.M	\$287,255.42	F.I.S.M	\$0.00
BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00
TOTAL	\$287,255.42	TOTAL	\$287,255.42	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO.

### Descripcion de la Obra

REHABILITACION DE 108.48 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA REFORZADA DE 2" DE DIAMETRO, REHABILITACION DE 108.48 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA REFORZADA DE 4" DE DIAMETRO PARA 36 TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES, ASI COMO ACARREOS.

Numero de Contrato  
DOHAC/FISM/002/2016



2015-2018

SECRETARIA MUNICIPAL

### Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio  
Programado real 08 DE AGOSTO DE 2016.

### Avances

Fisico: 100 %  
Financiero: 100 %

31 DE AGOSTO DE 2016.

### Convenios Modificatorios

### Observaciones

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

### Fotografia de Obra Terminada



2015-2018

OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



2015-2018

SINDICATURA MUNICIPAL

Handwritten signature