

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRAS**  
**ESTADO DE CHIAPAS**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.I.S.M. 2016)**

**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO  
**PROGRAMA:** URB.- URBANIZACION.  
**SUBPROGRAMA:** CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO).  
**MODALIDAD:** R.- REHABILITACION.  
**LOCALIDAD:** CHICOASÉN (BARRIO DOLORES).  
**MUNICIPIO:** CHICOASÉN, CHIAPAS.  
**REGION:** III MEZCALAPA.  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** CONTRATO.  
**No. DE CONTRATO:** DOHAC/FISM/006/2016.  
**MONTO:** \$ 528,682.74  
**FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:** 29 DE AGOSTO DE 2016.  
**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:** 29 DE OCTUBRE DE 2016.  
**FECHA DE INICIO REAL:** 29 DE AGOSTO DE 2016.  
**FECHA DE TERMINACIÓN REAL:** 29 DE OCTUBRE DE 2016.

**Descripción de la obra:** Demolición de 347.28 m2 de concreto hidráulico en mal estado; excavación a mano de 158.57 m3 en terreno tipo "b" y 39.64 m3 en terreno tipo "c", 155.34 m3 de relleno con material mejorado; 200.70 ml de guarnición de concreto f'c= 150 kg/cm2 sección 15x20x40 cms; 348.02 m2 de concreto f'c=250 kg/cm2 de 15 cms de espesor en calles; 5.30 m3 de muro de piedra braza limpia acabado común y acarreo en camión de tierra y material mixto producto de excavaciones y/o demoliciones.



2015-2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



2015-2018

SENDICATURA MUNICIPAL



2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL



2015-2018  
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Handwritten signatures on the left side of the document.