



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2017)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_ 2017

MUNICIPIO: CHICOASÉN, CHIAPAS.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: MCC/DOPM/FISM-008/2017

LOCALIDAD: (BARRIO LOS MANGUITOS) CABECERA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.

NUMERO DE OBRA: FISM08

CLASIFICACIÓN DE PROYECTO: PROGRAMA AS - AGUA Y SANEAMIENTO.

SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 21 - LINEAS DE CONDUCCION.

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M 2017	\$916,242.05	F.I.S.M 2017	\$916,242.05	F.I.S.M 2017	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$916,242.05	TOTAL	\$916,242.05	TOTAL	\$0.00



Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE 842 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO (AGUA POTABLE) DE 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 125 LIB. DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE FOGO V/F CON BRIDA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO, SUMINISTRO DE 3 PIEZAS PARA CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INSTALACION DE PROTECCION PARA CAJA DE OPERACION DE CAJAS DE MALLA CICLON 55X55 MM CAL. 10.5 Y 2.00 M DE ALTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE TANQUE CON POSTES DE LINEA DE 48 MM CAL. 16, FABRICACION, SUMINISTRO Y COLCACION DE PUERTA DE 2X1 M CON MALLA DE ALAMBRE CALIBRE 12.5

Numero de Contrato

DOHAC/FISM/008/2017

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

2015-2018
SINDICATURA MUNICIPAL



2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Periodo de Ejecucion

Programado real

Fecha de Inicio
02 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha de Termino
17 DE NOVIEMBRE DE 2017

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

Fotografia Terminada



2015-2018
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

[Handwritten signature]