



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2016)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS. **No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL:**
LOCALIDAD: CHICOASEN (BARRIO DOLORES)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
RUBRO: AYS.- AGUA Y SANEAMIENTO.
PROGRAMA: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
SUB-PROG: R.- REHABILITACION. **NUMERO DE OBRA:** 029-03-007.

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M		F.I.S.M		F.I.S.M	
	\$213,217.95		\$213,217.95		\$0.00
BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00
TOTAL	\$213,217.95	TOTAL	\$213,217.95	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO.

Descripcion de la Obra REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO DOLORES CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 196.00 ML DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA REFORZADA DE 2" DE DIAMETRO PARA 32 TOMAS DOMICILIARIAS. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO. RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES, ASI COMO ACARREOS.
Numero de Contrato DOHAC/FISM/007/2016

Periodo de Ejecucion
Fecha de Inicio
 Programado real 29 DE AGOSTO DE 2016.
 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Avances
 Fisico: 100 %
 Financiero: 100 %

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliación de Plazo			

Observaciones



2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fotografia de Obra Terminada



2015-2018
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

(Handwritten signature)