



**FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2016)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.**



[Handwritten signature]
TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS. No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: _____
 LOCALIDAD: LA REPRESA
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
 RUBRO: AYS.- AGUA Y SANEAMIENTO.
 PROGRAMA: o8.- POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
 SUB-PROG: C.- CONSTRUCCION. NUMERO DE OBRA: 029-03-011.

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$1,343,511.59	F.I.S.M	\$1,343,511.59	F.I.S.M	\$0.00
BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00
TOTAL	\$1,343,511.59	TOTAL	\$1,343,511.59	TOTAL	\$0.00



SINDICATURA MUNICIPAL

Modalidad de Ejecución: CONTRATO.

Descripcion de la Obra: CONSTRUCCION DE POZO DE 60 MTS DE PROFUNDIDAD, 20" DE DIAMETRO DE AMPLIACION Y ADEMAZO CON TUBERIA DE FIERRO DE 10" DE DIAMETRO EN TIPO LISO Y CEDAZO CANASTILLA VERTICAL.
 Numero de Contrato: DOHAC/FISM/011/2016



2015-2018
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio: Programado real 07 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Avances

Fisico: 100 %
 Financiero: 100 %

23 DE DICIEMBRE DE 2016.

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Amplacion de Plazo			

Observaciones

Fotografia de Obra Terminada



2015-2018
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

[Handwritten signature]