



**FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2016)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.**

MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS. **No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL:**
LOCALIDAD: CHICOASEN (BARRIO GUADALUPE)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RUBRO: AYS.- AGUA Y SANEAMIENTO.
PROGRAMA: RED DE ALCANTARILLADO
SUB-PROG: R.- REHABILITACION. **NUMERO DE OBRA:** 029-03-009.

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$648,833.03	F.I.S.M	\$648,833.03	F.I.S.M	\$0.00
BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00	BENEFICIARIO	\$0.00
TOTAL	\$648,833.03	TOTAL	\$648,833.03	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO.

Descripcion de la Obra REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO GUADALUPE CONSISTENTE: REHABILITACION DE 314.50 ML CON TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO PARA 58 DESCARGAS INCLUYE: RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO, REPOSICION DE CONCRETO, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS Y 11 POZOS DE VISITA. **Numero de Contrato** DOHAC/FISM/009/2016

Periodo de Ejecucion
Fecha de Inicio
 Programado real 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 21 DE OCTUBRE DE 2016.

Avances
 Fisico: 100 %
 Financiero: 100 %

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

Fotografia de Obra Terminada



2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL



2015-2018
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]