

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRAS

ESTADO DE CHIAPAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.I.S.M. 2017)



2015-2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA.  
**PROGRAMA:** SG.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.  
**SUBPROGRAMA:** 02.- RURAL.  
**MODALIDAD:** A.- AMPLIACION.  
**LOCALIDAD:** EL PIÑON.  
**MUNICIPIO:** CHICOASÉN, CHIAPAS.  
**REGION:** III MEZCALAPA.  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** CONTRATO.  
**No. DE CONTRATO:** DOHAC/FISM/001/2017.  
**MONTO:** \$ 1,154,518.41  
**FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:** 01 DE JUNIO DE 2017.  
**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:** 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  
**FECHA DE INICIO REAL:** 01 DE JUNIO DE 2017.  
**FECHA DE TERMINACIÓN REAL:** 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.



2015-2018  
SINDICATURA MUNICIPAL



2015-2018  
TESORERIA MUNICIPAL

Descripción de la obra: Ampliación de energía eléctrica consistente en: 518.00 ml de cable múltiple 2+1 cal 1/0, 2.00 transformador tipo yt de 15 kva en 34500/240-120 v, 10.00 pza postes de concreto octagonal pcr-12-750, 6.00 pzas postes de concreto octagonal pcr-9-400, 13.00 pzas retenidas rda, 11.00 pzas retenidas rsa, 3.00 pzas dispositivos tipo 1p1, 5.00 pzas dispositivos tipo 1r1, 7.00 pzas dispositivos tipo 1r1-1r1, 3.00 dispositivos tipo 1r1/1r1-1r, 3.00 pzas dispositivos tipo 3k, 6.00 pzas dispositivos tipo k, 2.00 pzas dispositivos tipo rd20/rd20 a 34.5 kv; 3.00 pzas dispositivo tipo rd20 a 34.5 kv, 6.00 pzas dispositivo tipo ad20 a 34.5 kv, 3.00 dispositivo



2015-2018  
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

monofásico p/ montar transformador en 34.5 kv, 2.00 pzas reubicación de poste existente dentro de la misma red, 18.00 pzas sistema de distribución antifraude; 1.00 lote proyectos, tramites y pagos ante la cfe; 653.00 ml cable semiaislado cal. 3/0; 76.00 kgr. Cable aac cal. 3/0; 1.00 pza dispositivo tipo rbd; 1.00 pza dispositivo seccionador c/1ccf de 3 disparos s/cruceta en 34.5 kv; 2.00 pza desmantelamiento de estructura de mt existente; 3.00 pza desmantelamiento de estructura bt existente; 3.00 pza extracción de postes.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CHICOASÉN, CHIAPAS  
2015-2018  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

La inversión aplicada para la realización de este presupuesto que se realizó por un monto total de \$ 1,154,518.41 (Un Millón Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho Pesos 41/100 M.N.) correspondiendo \$ 1,154,518.41 (Un Millón Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho Pesos 41/100 M.N.) de recursos estatal, \$0.00 federal y \$0.00 aportación de los beneficiarios, ejerciéndose un total de \$ 1,154,518.41 (Un Millón Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho Pesos 41/100 M.N.), comprometiéndose el H. Ayuntamiento a reintegrar la diferencia no ejercida del recurso estatal al termino del ejercicio y previo a la entrega del cierre de ejercicio a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CHICOASÉN, CHIAPAS  
2015-2018  
SECRETARÍA MUNICIPAL

La participación del comité en la realización de la obra consistió en: Ninguna

El presupuesto fue ejecutada por el H. Ayuntamiento, asignándose el contrato al Ing. Ricardo Heleria Reyes en su carácter de administrador único y representante legal de la empresa Construcciones Electromecánicas y Civiles S.A. de C.V., para esta obra exclusivamente, mismo que se compromete a responder por los defectos o vicios ocultos que resulten en el periodo de un año posterior a la fecha de entrega-recepción de la obra, en los términos del artículo 75 de la ley de adquisiciones y obras públicas, así como el reintegro de los recursos de obra pagada no ejecutada que posteriormente fueran detectados por las dependencias federales y/o estatales, en la revisión de la aplicación de los recursos.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CHICOASÉN, CHIAPAS  
2015-2018  
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CHICOASÉN, CHIAPAS  
2015-2018  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL