



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2017)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_ 2017

MUNICIPIO: CHICOASÉN, CHIAPAS.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: MCC/DOPM/FISM-006/2017

LOCALIDAD: (BARRIO LOS MANGUITOS) CABECERA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

NUMERO DE OBRA: FISM06

CLASIFICACIÓN DE PROYECTO: PROGRAMA AS - AGUA Y SANEAMIENTO.

SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 14 - RED DE ALCANTARILLADO.

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M 2017	\$486,664.66	F.I.S.M 2017	\$486,664.66	F.I.S.M 2017	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$486,664.66	TOTAL	\$486,664.66	TOTAL	\$0.00



Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS MANGUITOS CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 162.80 ML. DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO PARA 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO B Y C, RELLENOS, ACARREOS, CONCRETO EN CALLES F'C=200 KG/CM2 Y 4 POZOS DE VISITA.

Numero de Contrato

DOHAC/FISM/006/2017

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Programado real {
 Fecha de Inicio: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 Fecha de Termino: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

SINDICATURA MUNICIPAL
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

--

Fotografia Terminada



2015-2018
 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL