



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2017)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_ 2017

MUNICIPIO: CHICOASÉN, CHIAPAS.

No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL: MCC/DOPM/FISM-011/2017

LOCALIDAD: (BARRIO SAN MARCOS) CABECERA MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

NUMERO DE OBRA: FISM11

CLASIFICACIÓN DE PROYECTO: PROGRAMA AS - AGUA Y SANEAMIENTO.

SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO: 14 - RED DE ALCANTARILLADO.

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M 2017	\$1,400,927.39	F.I.S.M 2017	\$1,400,927.39	F.I.S.M 2017	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,400,927.39	TOTAL	\$1,400,927.39	TOTAL	\$0.00



Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN MARCOS, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 957.04 ML DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO PARA 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B Y C PLANTILLA, RELLENO, ACARREOS Y LA CONSTRUCCION DE 25 POZOS DE VISITA.

Numero de Contrato

DOHAC/FISM/011/2017

SINDICATO MUNICIPAL

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Programado real {
 Fecha de Inicio: 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
 Fecha de Termino: 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%



2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Convenios Modificatorios

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

Observaciones

--

Fotografia Terminada



2015-2018
 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

(Handwritten signature)