



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CHICOASEN, CHIAPAS
 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



CONSTELEGGI S.A. DE C.V.
 Construcciones Electrónicas y Gases S.A. de C.V.
 R.F.C. CON1402298

OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
 LOCALIDAD: EL PIÑON
 MUNICIPIO: CHICOASEN, CHIAPAS
 CONTRATO No.: DOHAC/FISM/001/2017
 MONTO CONTRATADO: \$ 1,154,518.41
 FECHA DE INICIO Y TERMINO: 01 DE JUNIO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA
 AVANCE FISICO: 100 %
 AVANCE FINANCIERO: 100 %
 FECHA DE ELABORACION: 2015-20

CONCENTRADO DE VOLUMENES REALES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PROYECTO	PRECIO UNITARIO PROYECTO	IMPORTE DE PROYECTO	VOLUMEN DE ESTIMACION			PRECIO UNITARIO ESTIMACIONES	IMPORTE DE ESTIMACIONES		IMPORTE EJECTUADO	
						1	2	TOTAL		1	2		
P.U.25	REHUBICACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DENTRO DE LA MISMA RED	PZA.	1.00	\$4,500.00	\$4,500.00	0.00		0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P.U.26	REHUBICACION DE POSTE EXISTENTE DENTRO DE LA MISMA RED	LOTE	3.00	\$4,000.00	\$12,000.00	0.00	5.00	5.00	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
P.U.27	DESAMANTELAMIENTO DE CONDUCTOR B.T. EXISTENTE	ML	130.00	\$49.88	\$6,484.40	0.00	160.00	160.00	\$49.88	\$0.00	\$7,980.80	\$7,980.80	
P.U.28	DESAMANTELAMIENTO DE CONDUCTOR DE M.T. EXISTENTE	ML	80.00	\$51.23	\$4,098.40	0.00	450.00	450.00	\$51.23	\$0.00	\$23,053.50	\$23,053.50	
P.U.29	SISTEMA DE DISTRIBUCION ANTIFRAUDE	PZA.	16.00	\$7,635.50	\$122,168.00	0.00	18.00	18.00	\$7,635.50	\$0.00	\$137,439.00	\$137,439.00	
P.U.30	PROYECTOS, TRAMITES Y PAGOS ANTE LA C.F.E. HASTA SU ENTREGA RECEPCION DE LA	LOTE	1.00	\$60,000.00	\$60,000.00	0.00	1.00	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
P.nvo.1	CABLE SEMIASLADO CAL. 3/0	ML	0.00	\$0.00	\$0.00	654.00		653.00	\$256.00	\$167,168.00	\$0.00	\$167,168.00	
P.nvo.2	CABLE AAC CAL. 3/0	KGR	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	76.00	76.00	\$217.90	\$0.00	\$16,560.40	\$16,560.40	
P.nvo.3	DISPOSITIVO TIPO RBD	PZA.	0.00	\$0.00	\$0.00	1.00		1.00	\$6,468.30	\$0.00	\$6,468.30	\$6,468.30	
P.nvo.4	DISPOSITIVO SECCIONADOR C/I.C.C.F. DE 3	PZA.	0.00	\$0.00	\$0.00	1.00		1.00	\$23,032.41	\$0.00	\$23,032.41	\$23,032.41	
P.nvo.5	DISP. SICRUCETA EN 34.5KV	PZA.	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2.00	2.00	\$2,356.51	\$0.00	\$4,711.02	\$4,711.02	
P.nvo.6	DESAMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MT	PZA.	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3.00	3.00	\$2,061.07	\$0.00	\$6,183.21	\$6,183.21	
P.nvo.7	EXTRACCION DE POSTES EXISTENTES DENTRO DE LA MISMA RED	PZA.	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3.00	3.00	\$4,390.85	\$0.00	\$13,172.55	\$13,172.55	
SUBTOTAL													
16% DE I.V.A.						\$995,274.49					\$717,369.40	\$380,878.69	\$1,098,248.09
TOTAL						\$159,243.92					\$114,779.10	\$60,940.59	\$175,719.69
						\$1,154,518.41					\$832,148.50	\$441,819.28	\$ 1,273,967.78

ELABORO
 ING. RICARDO HELENERIA REYES
 CONSTELECCI, S.A. DE C.V.




ING. LUCAS ROLANDO LOPEZ GOMEZ
 DIRECTOR OBRA PUBLICA



2015-2018
 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 Vo.Bo.



2015-2018
 TESORERIA MUNICIPAL



2015-20
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



000262